

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไฟฟ้าแสงสว่างและบริหารจัดการน้ำ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/ การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ จริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุนพินเพื่อขยายเขตไฟ สาธารณะซอยน้ำพล-บรรดิษฐ์ หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินสำหรับ ขยายเขตไฟสาธารณะซอยน้ำพล- บรรดิษฐ์ หมู่ที่ 5	260,000	259,093.01	ก.พ.-ก.ค.68	ก.ค.68	-	✓	-	-
2	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุนพินเพื่อขยายเขตไฟ สาธารณะซอยตรีชนะ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 1)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินสำหรับ ขยายเขตไฟสาธารณะซอย ตรีชนะ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 1)	64,000	63,711.01	ม.ค.-มี.ย. 68	ก.ค.68	-	✓	-	-
3	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุนพินเพื่อขยายเขตไฟ สาธารณะซอยตรีชนะ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินสำหรับ ขยายเขตไฟสาธารณะซอยตรี ชนะ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2)	297,000	296,934.63	ก.พ.-ก.ค.68	ก.ค.68	-	✓	-	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/ การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ จริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
4	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุนพินเพื่อขยายเขตไฟ สาธารณะถนนท่าเรือ-เขาดอก หมู่ที่ 3	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินสำหรับ ขยายเขตไฟสาธารณะถนนท่าเรือ-เขา ดอก หมู่ที่ 3	65,000	64,124.03	ม.ค.-มี.ย. 68	ก.ค.68	-	✓	-	-
5	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า	117,000	105,051.53	ก.พ.-ก.ค.68	ก.ค.68	-	✓	-	-

	อำเภอพนมเพื่อขยายเขตไฟ สาธารณะถนนสายสี่แยกสามัคคี- แหลมยุง หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 1)	ส่วนภูมิภาคอำเภอพนมเพื่อขยาย เขตไฟสาธารณะถนนสายสี่แยก สามัคคี-แหลมยุง หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 1)								
6	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพนมเพื่อขยายเขตไฟ สาธารณะถนนสายสี่แยกสามัคคี- แหลมยุง หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 2)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอพนมเพื่อขยาย เขตไฟสาธารณะถนนสายสี่แยก สามัคคี-แหลมยุง หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 2)	244,500	219,531.90	ก.พ.-ก.ค.68	ก.ค.68	-	✓	-	-
7	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพนมเพื่อดำเนินการขยายเขต ไฟสาธารณะซอยเขาดิน หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอพนมเพื่อ ดำเนินการขยายเขตไฟสาธารณะซอย เขาดิน หมู่ที่ 4	191,000	190,793.84	ก.พ.-ก.ค.68	ก.ค.68	-	✓	-	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/ การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
8	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ พนมเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟ สาธารณะถนนเขาดอก-ท่าเรือ เกาะแก้ว หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอพนมเพื่อ ดำเนินการขยายเขตไฟสาธารณะ ถนนเขาดอก-ท่าเรือ เกาะแก้ว หมู่ ที่ 1	128,000	127,905.66	ก.พ.-ก.ค.68	ก.ค.68	-	✓	-	-
9	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ พนมเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟ สาธารณะสายเขาดอก- ทุ่งทอง หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอพนมเพื่อ ดำเนินการขยายเขตไฟสาธารณะ สายเขาดอก-ทุ่งทอง หมู่ที่ 5	202,000	201,601.91	ก.พ.-ก.ค.68	ก.ค.68	-	✓	-	-
รวม			1,568,500	1,528,747.52	-	-	-	9	-	-

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/ การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปฏิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณดลยัภรณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชกุมารี เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการตามโครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปฏิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณดลยัภรณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชกุมารี เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	26,550	13,475	มี.ย.-ก.ค. 68	ก.ย.68	-	✓	-	-
2	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น)ในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	ดำเนินการตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เช่น ค่าวิทยากร, ค่าป้ายโครงการฯ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯ	60,000	-	ม.ค.-ก.ย.68	-	-	-	✓	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/ การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ จริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	ดำเนินการตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เช่น ค่าวิทยากร, ค่าป้ายโครงการฯ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯ	30,000	-	มี.ค.-มิ.ย.68	-	-	-	✓	-
4	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	ดำเนินการตามโครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ เช่น ค่าวิทยากร, ค่าป้ายโครงการฯ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯ	30,000	-	มี.ค.-ก.ค.68	-	-	-	✓	-
รวม			146,550	13,475	-	-	-	1	3	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการและสาธารณสุข

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/ การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการเยี่ยมเยียนบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส	ดำเนินโครงการเยี่ยมเยียนบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯ	500	-	ส.ค. 68	-	-	-	✓	-
2	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขา ดোক ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลเขาดอก ด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000	42,750	ต.ค.67-ก.ย. 68	มี.ย.68	-	✓	-	-
รวม			50,500	42,750	-	-	-	1	1	-

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์กรรม

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/ การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชนในตำบล เขาดอก	ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชนในตำบลเขาดอก เช่น ค่า วิทยากร,ค่าอาหาร ฯลฯ เป็นต้น	30,000	29,856	ก.พ.68	19-21ก.พ. 68	-	✓	-	-
รวม			30,000	29,856	-	-	-	1	-	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/ การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.2568	100,000	-	ก.ค.-ส.ค. 68	-	-	-	✓	-
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอก ประจำปี	ค่าดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอก ประจำปี พ.ศ. 2568 เช่น ค่าป้ายโครงการ ,เงินรางวัล ,ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯ	350,000	342,151	มิ.ย. 68	มิ.ย. 68	-	✓	-	-
3	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นหรือจัดรวม	ค่าดำเนินการโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นหรือจัดรวมกัน เช่น ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ,ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ,ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดกีฬา ฯ	30,000	3,640	ต.ค.67-ก.ย. 68	ก.ย. 68	-	✓	-	-
รวม			30,000	-	-	-	-	2	1	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/ การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเขาตอก	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 200 วัน	534,240	250,488	ต.ค.-พ.ย.67,พ.ค. 68	ต.ค.-พ.ย.67 พ.ค. 68	-	✓	-	-
2	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคลองจั่น	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 200 วัน	521,640	296,692	ต.ค.-พ.ย.67,พ.ค. 68	ต.ค.-พ.ย.67 พ.ค. 68	-	✓	-	-

3	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งจูด	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 200 วัน	340,200	162,000	ต.ค.-พ.ย.67,พ.ค. 68	ต.ค.-พ.ย.67 พ.ค. 68	-	✓	-	-
4	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 200 วัน	459,270	218,700	ต.ค.-พ.ย.67,พ.ค. 68	ต.ค.-พ.ย.67 พ.ค. 68	-	✓	-	-
5	โครงการอาหารเสริม (นม)	เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 260 วัน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก จำนวน 4 โรงเรียน	694,200	361,468.55	ต.ค.67-ก.ย.68	ต.ค.-พ.ย.67 พ.ค. 68	-	✓	-	-
รวม			2,549,550	1,289,348.55	-	-	-	5	-	-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. เขาคอก	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอกด้านสาธารณภัย เช่น การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เป็นต้น	50,000	19,927	ต.ค.67-ก.ย. 68	ต.ค.67-ก.ย. 68	-	✓	-	-
2	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. (หลักสูตรทบทวน)	ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(หลักสูตรทบทวน) เช่น คำป้าย ,คำวิทยากร ,ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ	50,000	-	เม.ย.-มิ.ย. 68	-	-	-	✓	-
รวม			100,000	19,927	-	-	-	1	1	-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/ การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าลงทะเบียน ฯลฯ	10,000	-	ต.ค.67-ก.ย. 68	-	-	-	✓	-
รวม			10,000	-	-	-	-	-	1	-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ ส่งเสริมฟื้นฟู สร้างเครือข่าย และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/ การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ	ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น	10,000	-	มี.ค.-มี.ย. 68	-	-	-	✓	-
รวม			10,000	-	-	-	-	-	1	-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ ส่งเสริมฟื้นฟู สร้างเครือข่าย และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/ การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการเทศบาลจันทน์กะพ้อบานที่สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี	ดำเนินการตามโครงการเทศบาลจันทน์กะพ้อบานที่ สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี เช่นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย ฯ	30,000	17,400	มี.ค.-เม.ย. 68	26-28 ก.พ.68	-	✓	-	-

2	โครงการปรับปรุงมีทัศนสองข้างทางถนนตำบลเขาคอก	ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงทัศนสองข้างทางถนนตำบลเขาคอก เช่น คำน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ป้ายโครงการ ฯลฯ	30,000	17,005.50	ต.ค. 67-ส.ค. 68	1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68	-	✓	-	-
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ฯลฯ	10,000	-	ต.ค. 67-ก.ย. 68	-	-	-	✓	-
รวม			70,000	34,405.50	-	-	-	2	1	-

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการตามโครงการจัดงานลอยกระทง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯ	30,000	-	พ.ย. 67	-	-	-	✓	ไม่ดำเนินการ (สถานที่ไม่พร้อม)
2	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	ดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ฯ	30,000	28,921	เม.ย. 68	เม.ย. 68	-	✓	-	-
3	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ	ดำเนินการโครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่ามหรสพ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าการแสดง และหรือค่าใช้จ่ายในการแสดง ฯ	100,000	98,050	เม.ย. 68	เม.ย. 68	-	✓	-	-
รวม			160,000	126,971	-	-	-	2	1	-

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(1) แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	ดำเนินการตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เช่น บ้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น	1,000	-	ม.ค. -เม.ย. 68	-	-	-	✓	-
2	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	ดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เช่น บ้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น	2,000	-	ธ.ค.67-ก.ย. 68	-	-	-	✓	-
3	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการตามโครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น สสำรวจข้อมูลภาคสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	100,000	-	ต.ค. 67-ก.ย. 68	-	-	-	✓	-
4	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน	จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	5,000	5,000	มิ.ย. 68	มิ.ย. 68	-	✓	-	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	5,000	5,000	ก.ค. 68	ก.ค. 68	-	✓	-	-
6	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม	จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	5,000	5,000	ส.ค. 68	ส.ค. 68	-	✓	-	-

7	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม	จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เคียนซา	5,000	5,000	ต.ค. 68	ต.ค. 68	-	✓	-	-
---	---	---	-------	-------	---------	---------	---	---	---	---

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/ การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
8	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน วันที่ 23 ตุลาคม	จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเคียนซา	5,000	5,000	ต.ค. 67	ต.ค. 67	-	✓	-	-
9	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม	จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเคียนซา	5,000	5,000	ธ.ค. 67	ธ.ค. 67	-	✓	-	-
10	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกสำหรับ สำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุดและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ	200,000	-	ก.พ.-เม.ย. 68	-	-	-	✓	-
รวม			333,000	30,000	-	-	-	6	4	-

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 7.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย
 (1) แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง	ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เช่น บัณฑิตโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม เป็นต้น	10,000	-	ต.ค.67-ก.ย. 68	-	-	-	✓	-
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	จัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด และการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสม รวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการฯและค่าวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง	50,000	-	ต.ค.67-ก.ย. 68	-	-	-	✓	-
รวม			60,000	-	-	-	-	-	2	-

กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/ การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนาเกาะ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร (ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+210) พร้อมลง หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร	449,100	448,000	ต.ค.67- ม.ค. 68	17 ต.ค. 67- 16 ธ.ค. 67	-	✓	-	-
2	โครงการปรับปรุงถนนสายขนพอ หมู่ที่ 2	1.ปรับปรุงผิวจราจรลงหินผุขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,180 เมตร หน้า 0.15 เมตร ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 735 ลูกบาศก์ เมตร และเกรดเกลี่ยเรียบลาดน้ำบดอัดพร้อมเกรดตกแต่งดู ระบายน้ำสองข้างทาง (กม.0+000 ถึง กม.1+180) 2.ฝังท่อระบายน้ำคสล.ชั้น 3 มอก. 128/2560 2.1 ขนาด ๑0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน 2.2 ขนาด ๑0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 28 ท่อน 2.3 ขนาด ๑0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 21 ท่อน 2.4 ขนาด ๑1.50 x 1.00 เมตร จำนวน 22 ท่อน	692,100	554,900	ก.พ.-มี.ย. 68	ก.ย.68	-	✓	-	-
รวม			1,141,200	1,002,900	-	-	-	2	-	-

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไฟฟ้าแสงสว่างและบริหารจัดการน้ำ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/ การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเกาะ แก้ว หมู่ที่ 1	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 60 เมตร จำนวน 1 บ่อ ท่อกรูบ่อ และท่อกรองน้ำใช้ท่อ PVC. Ø 6 นิ้ว ชั้น คุณภาพ 13.5 มอก.17-2532 บ่อบาดาล สามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมเทซาน บ่อบาดาล คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร	131,554.20	106,811.30	ต.ค.67- ก.พ.68	เม.ย.68	-	✓	-	-

2	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเขาดอก หมู่ที่ 3	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร จำนวน 1 บ่อ ท่อกรูบ่อและท่อกรองน้ำใช้ท่อ PVC. Ø 6 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 มอก.17-2532 บ่อบาดาลสามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมเทخانบ่อบาดาล คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร	175,405.60	-	ก.พ.-มี.ย. 68	-	-	-	✓	-
รวม			306,959.80	106,811.30	-	-	-	1	1	-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยติดตั้งไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์ภายใน ตำบลเขาดอก พลังงานแสงอาทิตย์ งานนวัตกรรมไทย รหัส 07020019 จำนวน 144 ต้น หมู่ที่1-6 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ติดตั้งไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์ภายใน ตำบลเขาดอก พลังงานแสงอาทิตย์ งานนวัตกรรมไทย รหัส 07020019 จำนวน 144 ต้น	9,936,000	9,879,045.12	ต.ค.67-ก.ย.68	ส.ค.68	-	✓	-	-
รวม			9,936,000	9,879,045.12	-	-	-	1	-	-

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/ การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาดอก	ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการชนิดคอนกรีต เสริมเหล็กชั้นเดียวขนาดของเดิมกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร เป็นขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร จำนวน 1 หลัง	1,611,400	-	พ.ย.67- มี.ค.68	-	-	-	✓	-
รวม			1,611,400	-	-	-	-	-	1	-

กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)

1.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/ การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 1. ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 2.แบบดับเบิ้ลแค็บ (1)เป็นกระบะสำเร็จรูป (2)ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู (3)เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4)เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต	850,000	783,900	ธ.ค.67- ก.พ.68	มี.ย.68	-	✓	-	-
รวม			850,000	783,900	-	-	-	1	-	-

กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/ การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.39-001 สายคลองจันทับช้าง บ้านทุ่งจุด หมู่ที่ 5 ตำบลเขาดอกกว้าง 6.00 เมตรยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร	ปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling และปูผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร (ช่วงกม. 2+2700 ถึง กม.3+900) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร	4,355,987	4,355,987	ต.ค.-ธ.ค. 67	90 วัน ส่งมอบ 30 ต.ค. 67	-	✓	-	กันเงิน
2	โครงการติดตั้งการ์ดเรล ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 2	ติดตั้งการ์ดเรล (ราวกันตก)ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 2 จำนวน 1 จุด จำนวน 44.00 เมตร	77,900	77,900	ต.ค.-พ.ย.67	30 วัน ส่งมอบ 17 ต.ค. 67	-	✓	-	กันเงิน
รวม			5,134,987	5,134,987	-	-	-	2	-	-